Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra	
001	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Guará	Implantação de Elevatórias Contrato nº 9618/2023: Execução dos serviços de implantação do SES no SMPW Qd 1 a 5, IAPI e Bernardo Sayão – EEB 2 (EEB.SBS.001), EEB 3 (EEB.SBS.002), EEB 6 (EEB.SPW.002) e EEB 7 (EEB.NBN.001) - Serviços remanescentes	1 - Em Andamento	Previsão de Término da Obra	09/01/2025	R\$ 21.661.893,59	Financiamento CAIXA e CAESB (PAC Retomada)	Em andamento normal. Esta obra tem materiais adquiridos por meio de pregão eletrônico/ata, que garantem economicidade.
002	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Distrito Federal	Programa de substituição de ramais de água, remanejamento de redes e adequação do padrão de medição.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 200.182.522,11	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (5600000707/2023) Anteriormente não estava informado
003	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Distrito Federal	Adequação do Processo de Tratamento, Tratamento e Destinação do Lodo, Desinfecção e Novo Emissário da Estação de Tratamento de Esgotos do Recanto das Emas (ETE.RCE. 001)	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 193.817.024,33	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001785/2023) Anteriormente não estava informado
004	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	São Sebastião	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água (Redes, Subadutora, Travessias e Reservatório) no Morro da Cruz, em São Sebastião/DF.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 85.169.856,72	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001689/2023) Anteriormente não estava informado
005	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Distrito Federal	Aquisição de hidrômetros ultrassônicos e volumétricos, e continuidade e ampliação do programa de telemetria da medição do consumo de água, para usuários das localidades do Lago Norte, Lago Sul, e para médios e grandes consumidores de Companhia.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 50.189.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (5600000732/2023) Anteriormente não estava informado
006	CAESB	CAESB	Drenagem	Estrutural	Implantação de Drenagem Implantação do Saneamento Integrado do Bairro Santa Luzia/DF - Componente de Drenagem e Pavimentação	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 47.154.649,33	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000002408/2023) Anteriormente não estava informado
007	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Estrutural	Implantação do Saneamento Integrado do Bairro Santa Luzia/DF - Componente Esgotamento Sanitário	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 24.220.877,19	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000002072/2023) Anteriormente não estava informado
008	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Distrito Federal	Setorização, Adequação e Substituição de Redes de Abastecimento da QI 28, Lago Sul.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 22.451.806,29	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001654/2023) Anteriormente não estava informado
009	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Estrutural	Abastecimento de Água Implantação do Saneamento Integrado do Bairro Santa Luzia/DF - Componente Abastecimento de Água	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 17.221.210,98	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001906/2023) Anteriormente não estava informado
010	CAESB	CAESB	Água e Esgoto	Distrito Federal	TESTE - Setorização, adequação e substituição de redes no DF	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 50.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000000298/2023) Anteriormente não estava informado
					CAESB	Quantidade.:	010	TOTAL.:	R\$ 662.119.340,54		

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
011	CODHAB	CODHAB	Habitação	Sol Nascente/Pôr do Sol	Empreendimento Habitacional - Sol Nascente Qd 105 Trecho II - Conjuntos B1, B2, V1, V2, W1, W2. 420 uhs	1 - Em Andamento	Previsão de Término da Obra		R\$ 71.104.809,58	RECURSO PROVENIENTE DA SEC. OBRAS/BANCO DO BRASIL (PAC Pró-Moradia II) Fonte 135	Consórcio GP Sol Nascente (GCE/Prospec). Todos os conjuntos com obra em andamento simultaneamente.
012	CODHAB	CODHAB	Habitação	Sol Nascente/Pôr do Sol	Regularização da Area Regularização da Area de Regularização Fundiária de Interesse Social - ARIS Sol Nascente, na Região Administrativa Sol Nascente e Pôr do Sol (RA XXXII), compreendendo os seguinte produtos a serem executados com o recurso do Novo PAC: Plano de Ocupação para a delimitação dos projetos urbanísticos; Projetos complementares de infraestrutura; Plano de Reassentamento (8.732.694); Assessoria e consultoria técnicas nas áreas social, jurídica, urbanística e ambiental (100.000,00); Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal (50.000,00); Locação de veículos e equipamentos; Aquisição de materiais de consumo; Produção e distribuição de material de comunicação e divulgação 8.640.000,00 (2anos); Custas e emolumentos (11.208.825); Trabalho Social (4.000.000,00)	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	01/09/2024	R\$ 32.731.519,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003710/2023) Anteriormente não estava informado

Proposta para o PAC

Data de Atualização : 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
013	CODHAB	CODHAB	Habitação	Sobradinho	Regularização da Area Esta proposta tem como objeto a Regularização da ARIS NOVA COLINA I, ARIS NOVA COLINA II e ARIS DOROTHY STANG, considerando a ZEIS Nova Colina (área em oferta habitacional) como parte da poligonal de projeto para futura realocação de famílias, na Região Administrativa de Sobradinho (RA-V). Compreende os seguinte produtos a serem executados com o recurso do Novo PAC: Projetos complementares de infraestrutura; Plano de Reassentamento 15.900.867,00; Assessoria e consultoria técnicas nas áreas social, jurídica, urbanística e ambiental 100.000,00; Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 50.000,00; Locação de veículos e equipamentos; Aquisição de materiais de consumo; Produção e distribuição de material de comunicação e divulgação 4.320.000,00 (1ano); Custas e emolumentos 1.200.000,00; Trabalho Social 3.000.000,00	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	01/09/2024	R\$ 24.600.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003901/2023) Anteriormente não estava informado
014	CODHAB	CODHAB	Habitação	São Sebastião	Regularização da Area Esta proposta tem como objeto a Regularização da ARIS Morro da Cruz II, na Região Administrativa de São Sebastião (RA-XIV), compreendendo os seguinte produtos a serem executados com o recurso do Novo PAC: Plano de Ocupação para a delimitação dos projetos urbanísticos; Projetos Urbanísticos; Projetos complementares de infraestrutura; Plano de Reassentamento 13.980.545,59; Assessoria e consultoria técnicas nas áreas social, jurídica, urbanística e ambiental; 100.000,00; Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 50.000,00; Locação de veículos e equipamentos; Aquisição de materiais de consumo; Produção e distribuição de material de comunicação e divulgação (4.320.000,00) (1ano); Custas e emolumentos (2.009.265,00); Trabalho Social (3.000.000,00)	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	01/09/2024	R\$ 23.500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003825/2023) Anteriormente não estava informado
CODHAB						Quantidade.:	004	TOTAL.:	R\$ 151.936.328,58		
015	DER-DF	DER-DF	Duplicação	Brazlândia	Duplicação da BR-080	1 - Em Andamento	Previsão de Término da Obra	30/12/2024	R\$ 314.078.480,66	PAC Retomada	Obra de execução do DNIT
016	DER-DF	DER-DF	BRT	Distrito Federal	BRT- Norte Terminais BRT- Norte- Etapa 3: Corredor (Terminal Sobradinho Planaltina)	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/12/2024	R\$ 750.000.000,00	BIRD(a contratar) PAC Retomada	Aguardando recurso

Proposta para o PAC

Data de Atualização :: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
017	DER-DF	DER-DF	Infraestrutura	Distrito Federal	Programa de Conservação da Malha Rodoviária do Distrito Federal Prover, atividades de conservação rodoviária, tanto corretiva rotineira quanto preventiva periódica. Também possui como objetivo promover a revitalização do pavimento por meio de intervenções de cunho funcional.	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/04/2024	R\$ 89.600.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001249/2023) Anteriormente não estava informado
018	DER-DF	DER-DF	BRT	Distrito Federal	Implantação do Sistema de Transporte Coletivo A implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste (BRT - SW).	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/12/2024	R\$ 557.910.645,93	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001868/2023) Anteriormente não estava informado
019	DER-DF	DER-DF	Ciclovía	Jardim Botânico	Construção da ciclovía Construção da ciclovía na da rodovia DF-140 do km 0,0 até o km 14,0.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/05/2024	R\$ 15.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003628/2023) Anteriormente não estava informado
020	DER-DF	DER-DF	Ciclovía	Sobradinho	Construção da ciclovía Construção de Ciclovía da Implantação da 3ª Faixa de rolamento na rodovia BR-020.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/05/2024	R\$ 15.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003776/2023) Anteriormente não estava informado
021	DER-DF	DER-DF	Ciclovía	Plano Piloto	Construção da ciclovía Asa Norte - EPIA	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/12/2024	R\$ 13.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003176/2023) Anteriormente não estava informado
#REF!						Quantidade.:	007	TOTAL.:	R\$ 1.754.589.126,59		
022	METRO	METRO	Metrô	Distrito Federal	Modernização do Sistema de Energia elétrica da Linha 1 do METRÔ-DF	1 - Em Andamento	Previsão de Término da Obra	14/06/2025	R\$ 49.985.905,36	PAC Retomada CONTRAPARTID A GDF	Contrato n.º 016/2022 - encontra-se em execução, fase de análise e aprovação dos projetos executivos. Depende: Aprovação da rede de alimentação (NeoEnergia) Definição de fornecimento de energia (NeoEnergia)
023	METRO	SEMOB	Aquisição	Distrito Federal	Novos Vagões Aquisição de 15 trens compostos por 4 carros	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/08/2024	R\$ 900.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000001006/2023) Anteriormente não estava informado Depende do PAC para lançamento de Edital
024	METRO	METRO	Metrô	Ceilândia	Expansão de linha do METRÔ: Ceilândia	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/11/2023	R\$ 400.000.000,00	PAC Retomada	Contratação ocorrerá com regime de execução integrado, desta forma encontra-se na fase de elaboração do anteprojeto.

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra	
025	METRO	METRO	Drenagem	Ceilândia	Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego, com a solução em bloco móvel (CBTC) no trecho atual do ramal Samambaia e a sua Expansão com 3,6Km de via e duas novas estações (35 e 36), e com a solução em bloco fixo na Expansão do ramal Ceilândia com 2,3Km de via e duas novas estações (28 e 29) do Metrô do DF.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 400.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003260/2023) Anteriormente não estava informado Também a atender Samambaia
026	METRO	SEMOB	Estação	Taguatinga	Conclusão da Estação Onoyama Conclusão da Estação Onoyama (estação nº 21), passagem para pedestres (sob a avenida Elmo Serejo), estacionamento, urbanização e acessos em superfície do Metrô do DF.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	31/07/2024	R\$ 30.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000002669/2023) Anteriormente não estava informado
027	METRO	METRO	Metrô	Plano Piloto	Expansão do METRO para Asa Norte	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	31/10/2024	R\$ 400.000.000,00	PAC Mobilidade Grandes Cidades	Fase atual: Depende da realização de estudos geotécnicos e geológicos para continuidade do projeto. Valor estimado em 1.350.000.00 e aguardando disponibilidade orçamentária.
METRO					Quantidade.:	006	TOTAL.:	R\$ 2.179.985.905,36			
028	NOVACAP-DU	NOVACAP-DU	Pavimentação	Distrito Federal	Recuperação de asfáltico de todo o DF	1 - Em Andamento	Previsão de Término da Obra	30/07/2024	R\$ 300.000.000,00	NOVO PAC (Parte)	Cadastrado no NOVO PAC (56000003280/2023) Cadastrado no valor de 156.222.914,09 Contrato continuado: julho/2024 vai ser renovado o contrato mais 12 meses Recursos da TERRACAP +PAC
029	NOVACAP-DU	NOVACAP-DU	Calçadas	Distrito Federal	Recuperação de calçadas de todo o DF	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/12/2023	R\$ 41.215.384,76	NOVO PAC (Parte)	Cadastrado no NOVO PAC (56000003593/2023) Contrato continuado: dia 08/12/2023 vai ser renovado o contrato mais 12 meses Anteriormente não estava informado Recursos da TERRACAP +PAC VALOR PARA 2024 : 41.215.384,76
030	NOVACAP-DU	NOVACAP-DU	Drenagem	Samambaia	Implantação da galeria pluvial Às margens da rodovia BR 060 e complementação do sistema de drenagem pluvial das quadras QR 511 a 523, 2ª Avenida Sul - entre as QRs 323 a 327	9 - Suspensa	Previsão de Término da Obra	30/01/2025	R\$ 31.295.286,62	NOVO PAC Fonte 100	Cadastrado no NOVO PAC (56000004001/2023) Supensa pelo TCDF - foram encaminhados os esclarecimentos aguarda deliberação da Corte
NOVACAP					Quantidade.:	003	TOTAL.:	R\$ 372.510.671,38			

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
031	SEE	SEE	Escola	São Sebastião	Construção de Escola Classe (EC) Crixá - Rua 03 - lote 02 - João Cândido - Bairro Crixá - São Sebastião	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/06/2024	R\$ 15.200.706,46	NOVO PAC Recurso- FNDE e Contrapartida Fonte 100 (Possível)	Cadastrado no NOVO PAC (26298004239/2023) Valor Atualizado NOVO PAC - 15.200.706,46 Falta Termo de Compromisso a ser firmado com o FNDE. Terreno invadido.
032	SEE	SEE	Escola	Riacho Fundo II	Construção de Centro de Ensino Fundamental (CEF) QS 03 cj 09 It 01 – Parque do Riacho - Riacho Fundo II	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/06/2024	R\$ 11.354.994,92	NOVO PAC Recurso- FNDE e Contrapartida Fonte 100 (Possível)	Cadastrado no NOVO PAC (26298004231/2023) Valor Atualizado NOVO PAC - 9.438.260,99 Ordem Prioridade SEE: 38 Falta Termo de Compromisso a ser firmado com o FNDE. SIMEC: 3184405
033	SEE	SEE	Creche/CEPI	Paranoá	Construção de Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) Paranoá Parque - Quadra 01 Conjunto 01 AE 02	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/06/2024	R\$ 7.000.000,00	NOVO PAC	Obra Cadastrada no Novo PAC (26298004198/2023) Ordem Prioridade SEE: 47 Falta Termo de Compromisso a ser firmado com o FNDE. SIMEC: 4018582
034	SEE	SEE	Escola	Paranoá	Construção de Centro de Educação Infantil (CEI) ENTRE QUADRA 1/2 AE 5 - PARANOÁ PARQUE	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/06/2024	R\$ 6.021.638,31	NOVO PAC Recurso- FNDE e Contrapartida Fonte 100 (Possível)	Cadastrado no Novo PAC (26298004210/2023) Ordem Prioridade SEE: 36 Falta Termo de Compromisso a ser firmado com o FNDE. SIMEC: 3184407 Valor Atualizado NOVO PAC - 6.021.638,31
035	SEE	SEE	Aquisição	Distrito Federal	Aquisição de 01 Ônibus Rural Escolar - ORE 3	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (26298003351/2023) Anteriormente não estava informado
036	SEE	SEE	Aquisição	Distrito Federal	Aquisição de 01 Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo – ONUREA PB	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (26298004497/2023) Anteriormente não estava informado
037	SEE	SEE	Aquisição	Distrito Federal	Aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo – ONUREA PB	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (26298004505/2023) Anteriormente não estava informado
					SEE	Quantidade.:	007	TOTAL.:	R\$ 39.577.339,69		

Proposta para o PAC

Data de Atualização :: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.: R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
038	SEL	SEL	Espaços Esportivos Comunitários	Lago Norte	Construção de Espaços Esportivos Comunitários Lago Norte	4 - Demanda	Previsão de Término do Projeto	01/10/2024	R\$ 1.500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (51000003841/2023) Anteriormente não estava informado
039	SEL	SEL	Espaços Esportivos Comunitários	Recanto das Emas	Construção de Espaço Esportivo Comunitário Recanto das Emas	4 - Demanda	Previsão de Término do Projeto	01/10/2024	R\$ 1.500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (51000003853/2023) Anteriormente não estava informado
040	SEL	SEL	Espaços Esportivos Comunitários	Cruzeiro	Construção de Espaços Esportivos Comunitários Cruzeiro	4 - Demanda	Previsão de Término do Projeto	01/10/2024	R\$ 1.500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (51000003857/2023) Anteriormente não estava informado
041	SEL	SEL	Espaços Esportivos Comunitários	São Sebastião	Construção de Espaços Esportivos Comunitários São Sebastião	4 - Demanda	Previsão de Término do Projeto	01/10/2024	R\$ 1.500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (51000003867/2023) Anteriormente não estava informado
042	SEL	SEL	Espaços Esportivos Comunitários	Ceilândia	Construção de Espaços Esportivos Comunitários Ceilândia	4 - Demanda	Previsão de Término do Projeto	01/10/2024	R\$ 1.500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (51000003872/2023) Anteriormente não estava informado
SEL						Quantidade.: 005	TOTAL.: R\$ 7.500.000,00				
043	SEMOB	SEMOB	BRT Sul	Santa Maria	Ampliação de Terminal Rodoviário Santa Maria - BRT	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/03/2024	R\$ 16.000.000,00	NOVO PAC	Licitar por RDCI Prazo da obra: 20 meses Conclusão de obra: Outubro/2025 Cadastrado no NOVO PAC (56000004431/2023) Anteriormente não estava informado
044	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Samambaia	Construção de ciclovia Samambaia Norte	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	28/02/2024	R\$ 7.628.432,36	NOVO PAC	Prazo de obra: 6 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002364/2023)
045	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Sobradinho	Construção de ciclovia Sobradinho	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	01/06/2024	R\$ 5.492.522,59	NOVO PAC	Prazo de obra: 6 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000001901/2023) Anteriormente não estava informado
046	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovia L4 Sul	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 5.214.204,34	NOVO PAC	Conclusão da obra: 6 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002029/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
047	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	Samambaia	Construção da estação de embarque e desembarque Furnas - Samambaia	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	28/02/2024	R\$ 4.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Prazo de obra: 12 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000003435/2023) Início da elaboração do orçamento
048	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Samambaia	Construção de Ciclovia Samambaia/ Taguatinga	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 3.258.875,39	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002335/2023)

Proposta para o PAC

Data de Atualização :: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
049	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Sudoeste/Octogonal	Construção de ciclovias Conexão Via Estrutural - SIA-Octogonal	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 2.979.218,99	NOVO PAC	Prazo de obra: 4 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002089/2023)
050	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	São Sebastião	Construção de ciclovias São Sebastião	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 2.862.141,04	NOVO PAC	Prazo de obra: 6 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002002/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
051	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Brazlândia	Construção de ciclovias Brazlândia	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 2.530.607,12	NOVO PAC	Prazo de obra: 5 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002133/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
052	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	SIA	Construção de ciclovias EPIA- Setor Terminal L Norte	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 2.376.736,65	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002178/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
053	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Sudoeste/Octogonal	Construção de ciclovias Octogonal/Sudoeste	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	28/02/2024	R\$ 2.054.318,97	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002257/2023)
054	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Guará	Construção de Ciclovias Guará	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.951.200,97	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000001800/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
055	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovias Via L4 - Ponte JK	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.915.591,27	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002193/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
056	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovias Próximo ao UniCeub	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.800.331,67	NOVO PAC	Prazo de obra: 2 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002235/2023)
057	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Planaltina	Construção de ciclovias Planaltina	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/09/2024	R\$ 1.756.503,89	NOVO PAC	Prazo de obra: 4 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002304/2023)

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
058	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovias Ponte de Garças	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.466.427,33	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002055/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
059	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovias SMU (Eixo Monumental)	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.350.191,36	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000001853/2023)
060	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovias Autódromo	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.334.590,72	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002276/2023)
061	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Varjão	Construção de ciclovias Varjão - EPPN - Lago Norte	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 1.129.646,53	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000002018/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
062	SEMOB	SEMOB	Ciclovias	Plano Piloto	Construção de ciclovias Asa Norte (UNB)	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 606.187,31	NOVO PAC	Prazo de obra: 3 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000001830/2023) Atualizando orçamento do Ante-Projeto e posterior contratação de Ata para Projeto Executivo.
063	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	Taguatinga	Construção de Terminais Rodoviários Taguatinga norte - CENTRAD	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	28/02/2024	R\$ 7.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Prazo de obra: 20 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000003247/2023)
064	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	Sobradinho	Construção do Terminal Rodoviário Sobradinho (quadra 18)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/08/2024	R\$ 5.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Prazo de obra: 12 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000003584/2023) Aguardando disponibilização do terreno para posterior elaboração de projetos.
065	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	Arapoanga	Construção de Terminal Rodoviário Arapoanga	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/08/2024	R\$ 5.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Prazo de obra: 12 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000003164/2023) Aguardando disponibilização do terreno para posterior elaboração de projetos.

Proposta para o PAC

Data de Atualização :: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
066	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	Jardim Botânico	Construção de Terminal Rodoviário Jardim Botânico	4 - Demanda	Previsão de Início de Projeto	30/08/2024	R\$ 5.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Prazo de obra: 18 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000003385/2023) Anteriormente não estava informado
067	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	SCIA/ Estrutural	Construção de Terminais Rodoviários Cidade Estrutural	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	01/08/2024	R\$ 4.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Cadastrado no NOVO PAC (56000003539/2023) Aguardando transferencia do terreno destinado ao terminal para a carga da SEMOB
068	SEMOB	SEMOB	Terminal Rodoviário	Vicente Pires	Construção de Terminal Rodoviário Vicente Pires	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	01/08/2024	R\$ 4.000.000,00	NOVO PAC	Licitação por RDCI Prazo de obra: 12 meses Cadastrado no NOVO PAC (56000003197/2023)
						SEMOB	Quantidade.:	026	TOTAL.:	R\$ 97.707.728,50	
069	SECEC	SECEC	Cultura e Economia Criativa	Distrito Federal	Contratação de projeto de delimitação da área destinada ao Pólo de Cinema e Video Grande Otelo: Levantamento Topográfico; Projeto implantação dos limites para cercamento, definição de acessos e postos de controle	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 500.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000644/2023)
070	SECEC	SECEC	Cultura e Economia Criativa	Distrito Federal	Memorial dos povos Indígenas Contratação de empresa especializada em arquitetura para elaboração de projetos de reserva técnica, mobiliário museológico, luminotécnico e climatização da área expositiva no Memorial.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 350.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000613/2023)
071	SECEC	SECEC	Cultura e Economia Criativa	Candangolândia	Museu vivo da Historia Candanga Contratação de empresa especializada em restauro de bens patrimoniais, preferencialmente com expertise em edificações em madeira, para confecção dos projetos arquitetônicos (Acessibilidade, mobiliário urbano, iluminação externa, luminotécnico...) de engenharia (hidrossanitário, elétrico, PCI, SPDA, redes e telefones e drenagem...) para revitalização do espaço.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 300.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000498/2023)

Proposta para o PAC

Data de Atualização :: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
072	SECEC	SECEC	Cultura e Ecnomia Criativa	Planaltina	Complexo Cultural de Planaltina (CCP) Contratação de projetos Luminotécnico, de tratamento acústico, climatização, acessibilidade/ Sinalização, de Prevenção e Combate Contra Incêndio e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas para o Complexo Cultural de Planaltina (CCP), visando a requalificação do espaço para a realização de atividades culturais.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 300.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000698/2023)
073	SECEC	SECEC	Cultura e Ecnomia Criativa	Plano Piloto	Sistema viário e de projeto de pavimentação; Acessibilidade e sinalização; Equipamentos urbanos; Drenagem e águas pluviais; Iluminação pública. Contratação de projeto de revitalização urbana e ampliação dos acessos e estacionamento no Setor Cultural Sul, estabelecendo uma conexão entre o SESI LAB e o Complexo Cultural da República, composto pela Biblioteca Nacional de Brasília e o Museu Nacional, sendo necessário o desenvolvimento dos seguintes projetos: Sistema viário e de projeto de pavimentação; Acessibilidade e sinalização; Equipamentos urbanos; Drenagem e águas pluviais; Iluminação pública.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 250.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000548/2023)
074	SECEC	SECEC	Cultura e Ecnomia Criativa	Distrito Federal	Contratação de empresa especializada em restauro de bens patrimoniais, preferencialmente com expertise em edificações em madeira, para confecção dos projetos arquitetônicos (Acessibilidade, mobiliário urbano, iluminação externa, luminotécnico) de engenharia (hidrossanitário, elétrico, PCI, SPDA, redes e telefones e drenagem...) para revitalização do espaço.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 200.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000675/2023)
075	SECEC	SECEC	Cultura e Ecnomia Criativa	Plano Piloto	Centro Cultural Três Poderes – CC3P Contratação de projetos executivos de arquitetura e de projetos complementares para a revitalização e adequações nas instalações necessárias nas edificações dos espaços culturais que compõem o Centro Cultural Três Poderes – CC3P, em Brasília/DF.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 200.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000707/2023)

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.: 128

Valor total.: R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra	
076	SECEC	SECEC	Cultura e Economia Criativa	Distrito Federal	Sala de Espetáculo do Centro de Dança do Distrito Federal Elaboração de projetos de arquitetura de interiores, estrutura, instalações técnicas, cenografia, componentes móveis de plateia, luminotécnica, tratamento acústico, tratamento para conforto térmico (climatização) em nível básico e para execução da Sala de Espetáculo do Centro de Dança do Distrito Federal.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 180.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000695/2023)
077	SECEC	SECEC	Cultura e Economia Criativa	Distrito Federal	Teatro Plínio Marcos Contratação de projetos de ambientação e de tratamento acústico para o Teatro Plínio Marcos, equipamento cultural integrante do Eixo Íbero-Americano, visando a requalificação do espaço para a realização de atividades culturais.	0 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/06/2024	R\$ 100.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (20411000618/2023)
SECEC					Quantidade.:	009	TOTAL.:	R\$ 2.380.000,00			
078	SES	NOVACAP-DE	UBS	Arniqueira	Construção de UBS Arniqueira (Convênio TERRACAP)	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/03/2024	R\$ 12.964.028,29	NOVO PAC Convênio TERRACAP	Cadastrado no NOVO PAC (36000008895/2023) Aguardando disponibilidade orçamentária da TERRACAP. Acrescente-se ao valor do empreendimento o custo referente à aquisição de equipamentos: 18.188.003,75
079	SES	NOVACAP-DE	Base Samu	Ceilândia	Construção Base do Samu Setor de Indústrias, QCS AE 2 Ceilândia	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/03/2024	R\$ 1.609.813,55	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009430/2023) Aguardando recurso
080	SES	NOVACAP-DE	Base Samu	Asa Sul	Construção Base do Samu Centro de Saúde 07, SGAS 612, mod. 88/89, Asa Sul	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/01/2024	R\$ 1.555.247,78	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009332/2023) Aguardando recurso
081	SES	NOVACAP-DE	Base Samu	Guará	Construção Base do Samu QE 02, Lote O, SRIA, Guará	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/04/2024	R\$ 1.501.961,92	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009497/2023) Aguardando recurso
082	SES	NOVACAP-DE	Base Samu	Sobradinho	Construção Base do Samu Hospital Regional de Sobradinho	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/04/2024	R\$ 1.497.300,60	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008815/2023) Aguardando recurso
083	SES	NOVACAP-DE	Base Samu	Riacho Fundo II	Construção Base do Samu QN 78, Conjunto 3, Lote 1, Riacho Fundo II	2 - Projeto Pronto	Previsão de Publicação do Edital	30/04/2024	R\$ 1.410.126,71	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009072/2023) Aguardando recurso
084	SES	NOVACAP-DE	UBS	Vicente Pires	Construção da UBS Vicente Pires - EPTG 04, Conjunto 04, AE 03	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	01/06/2024	R\$ 15.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008325/2023) Em elaboração de Projeto (Na Fila)
085	SES	NOVACAP-DE	UBS	Sobradinho	Construção da UBS Sobradinho - Vila Rabelo, Situada contínua à Escola Classe nº 17	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008386/2023) Na fila para Elaboração de Projeto

Proposta para o PAC

Data de Atualização :: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
086	SES	NOVACAP-DE	UBS	São Sebastião	Construção da UBS São Sebastião - Rua 14, AE-03, Bairro São Francisco	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009045/2023) Em elaboração de Projeto (Na Fila)
087	SES	NOVACAP-DE	UBS	Planaltina	Construção da UBS Planaltina - Q 26, Área Especial nº. 01, Setor Residencial Leste	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/07/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008600/2023) Falta sondagem Aprovações Complementares e orçamento
088	SES	NOVACAP-DE	UBS	Águas Claras	Construção de UBS Águas Claras Rua 25 Sul, Lote 28 - Aguas Claras	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/06/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008286/2023) Em Orçamentação
089	SES	NOVACAP-DE	UBS	Riacho Fundo II	Construção da UBS Riacho Fundo II - QN 8D, AI-01	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/05/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008994/2023) Em elaboração de Projeto
090	SES	NOVACAP-DE	CAPS	Ceilândia	Construção de CAPS Ceilândia	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	28/06/2024	R\$ 3.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006486/2023) Demanda Judicial
091	SES	NOVACAP-DE	CAPS	Taguatinga	Construção de CAPS Taguatinga	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	28/07/2024	R\$ 3.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006508/2023) Na fila para elaboração de projetos
092	SES	NOVACAP-DE	CAPS	Taguatinga	Construção de CAPS Guará	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	28/08/2024	R\$ 3.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006533/2023) Na fila para elaboração de projetos e resolvendo questões ligadas ao terreno
093	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Brasília	Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) que servirá para atendimento as regiões de saúde do Distrito Federal com localização central	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 25.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006868/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
094	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Paranoá	Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) que atenderá a todas as Regiões de Saúde do Distrito Federal estando localizado na região do Paranoá	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 25.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006879/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
095	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Ceilândia	Construção da Policlínica Região de Ceilândia, Brasília, Distrito Federal	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 20.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006753/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
096	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Brazlândia	Construção da Policlínica Região de Brazlândia, Brasília, Distrito Federal	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 20.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006776/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
097	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Sobradinho	Construção da Policlínica Região de Sobradinho, Brasília, Distrito Federal	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 20.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006809/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
098	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Taguatinga	Construção da Policlínica Região de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 20.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006829/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
099	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Recanto das Emas	Construção da Policlínica Região de Recanto das Emas, Brasília, Distrito Federal	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 20.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009419/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
100	SES	NOVACAP-DE	Policlínicas	Brasília	Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) que servirá como apoio aos pacientes atendidos pelo Hospital de Apoio de Brasília e demais regiões	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 20.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006849/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
101	SES	NOVACAP-DE	UBS	Sol Nascente/Pôr do Sol	Construção da UBS Sol Nascente - SHSN Quadra 105 - Conjunto J - AE 2	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/08/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008477/2023) Na fila para elaboração de projetos
102	SES	SES	UBS	Planaltina	Construção da UBS Planaltina - Mestre D'armas - AE 03, Módulo 09, Quadra 18	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008180/2023) Na fila para elaboração de projetos
103	SES	SES	UBS	Planaltina	Construção da UBS Núcleo Rural Capão da Erva, DF 250, km 08 (terreno da ASPEC)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	03/06/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008242/2023) Verificando questões burocráticas relacionadas ao termo de cessão do terreno, assim que concluído, irá para a fila de elaboração de projetos

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
104	SES	SES	UBS	São Sebastião	Construção da UBS Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Região Administrativa (RA) SÃO SEBASTIÃO / Quadra 305, Conjunto 14, Área Especial 3	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008804/2023) Nova demanda identificada pela área técnica. OBS: Demandas de engenharia ainda não iniciadas, trata-se de nova demanda e o início dos projetos dependerão de seleção pelo Ministério da Saúde, sendo assim, a data de início dos projetos é apenas sugestiva.
105	SES	SES	UBS	Itapoã	Construção da UBS Construção de Unidades de Básica de Saúde (UBS) na Região Administrativo (RA) ITAPOÃ / AVENIDA ITAPOÃ PARQUE, QUADRA 602, ÁREA ESPECIAL Nº01 , ITAPOÃ PARQUE	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009259/2023) Nova demanda identificada pela área técnica. OBS: Demandas de engenharia ainda não iniciadas, trata-se de nova demanda e o início dos projetos dependerão de seleção pelo Ministério da Saúde, sendo assim, a data de início dos projetos é apenas sugestiva.
106	SES	SES	UBS	São Sebastião	Construção da UBS Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no Setor Habitacional Parque dos Ipês (antigo Bairro Crixá), localizado na região Administrativa de São Sebastião - RA XIV. Bairro Crixá, Avenida Crixá Lote 01	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009445/2023) Nova demanda identificada pela área técnica. OBS: Demandas de engenharia ainda não iniciadas, trata-se de nova demanda e o início dos projetos dependerão de seleção pelo Ministério da Saúde, sendo assim, a data de início dos projetos é apenas sugestiva.
107	SES	SES	Base Samu	Santa Maria	Construção Base do Samu Hospital Regional de Santa Maria	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009453/2023) Nova demanda identificada pela área técnica. OBS: Demandas de engenharia ainda não iniciadas, trata-se de nova demanda e o início dos projetos dependerão de seleção pelo Ministério da Saúde, sendo assim, a data de início dos projetos é apenas sugestiva.
108	SES	SES	UBS	Sobradinho	Construção da UBS Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) de SOBRADINHO/Área de Regularização de interesse social – ARIS, DNOCS, Quadra 1, Conjunto 01 AE 03 – SOBRADINHO/DF	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009551/2023) Nova demanda identificada pela área técnica. OBS: Demandas de engenharia ainda não iniciadas, trata-se de nova demanda e o início dos projetos dependerão de seleção pelo Ministério da Saúde, sendo assim, a data de início dos projetos é apenas sugestiva.

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
109	SES	SES	UBS	Taguatinga	Construção da UBS Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor C Norte - Área Especial 24 - Taguatinga Norte	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	23/12/2024	R\$ 11.955.500,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009595/2023) Nova demanda identificada pela área técnica. OBS: Demandas de engenharia ainda não iniciadas, trata-se de nova demanda e o início dos projetos dependerão de seleção pelo Ministério da Saúde, sendo assim, a data de início dos projetos é apenas sugestiva.
110	SES	NOVACAP-DE	UBS	São Sebastião	Construção da UBS São Sebastião - Quadra 1, Conjunto 7, AE 2 e 3, Bairro São Bartolomeu	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	02/01/2024	R\$ 6.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000008733/2023) Na fila para elaboração de projetos
111	SES	NOVACAP-DE	Centros de Parto Normal (CPN)	Ceilândia	Centro de Parto Normal Perihospitalar de Ceilândia	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 3.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006885/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
112	SES	NOVACAP-DE	Base Samu	Jardim Botânico	Construção Base do Samu Hospital Regional de Jardim Botânico	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	30/04/2024	R\$ 1.497.300,60	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009467/2023) Aguardando recurso
113	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de 06 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000006193/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
114	SES	SES	SAMU	Santa Maria	Implantação de base descentralizada em Santa Maria	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009435/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
115	SES	SES	SAMU	Paranoá	Implantação de base descentralizada do SAMU no Paranoá-DF	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009478/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
116	SES	SES	Ambulância	Distrito Federal	Aquisição de 12 veículos tipo furgão, zero km , adaptados para ambulância padrão SAMU 192, conforme preconizado pelo manual visual de identificação do Ministério da Saúde, portaria ministerial nº 2.048 de novembro de 2002 e pela ABNT (NBR 14561:2000).	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000009679/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
117	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Unidade Odontológica Móvel para a Gerência de Saúde de Atenção Primária 3 de São Sebastião (Região de Saúde Leste do Distrito Federal)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC ((36000011901/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
118	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Odontológica Móvel para a Gerência de Saúde de Atenção Primária 4 Planaltina (Região de Saúde Norte do Distrito Federal)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000011970/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
119	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Odontológica Móvel para a Gerência de Saúde de Atenção Primária 3 Brazlândia (Região de Saúde Oeste)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000012012/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
120	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Odontológica Móvel para a Gerência de Serviços de Atenção Primária 5 de Planaltina (Região de Saúde Norte)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000012055/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
121	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Odontológica Móvel para a Gerência de Saúde de Atenção Primária 2 Paranoá (Região de Saúde Leste) do Distrito Federal	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000012273/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
122	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Móvel de Odontologia para a Gerência de Saúde 1 do Gama (Região de Saúde Sul do Distrito Federal)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000012331/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
123	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica para a Gerência de Saúde Administrativa 5 do Recanto das Emas (região de Saúde Sudoeste do Distrito Federal)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000012354/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC

Proposta para o PAC

Data de Atualização .: 22/11/2023

Quantidade de Obras PAC.:

128

Valor total.:

R\$ 7.110.719.220,09

*Considerando: NOVO PAC e PAC Retomada

	Orgão responsável	Órgão Executor	Grupo de Obras	Região Administrativa	Obra	Status	Previsões	Data das previsões	Valor Atual da Obra	Fonte de Recurso	Situação atual da obra
124	SES	SES	Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)	Distrito Federal	Aquisição de Unidade Móvel Odontológica para a Gerência de Saúde de Atenção Primária 2 do Itapoã (Região de Saúde Leste do Distrito Federal)	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	27/12/2024	R\$ 0,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (36000012382/2023) Nova demanda identificada pela área técnica Valor vai ser repassado pelo PAC
SES						Quantidade.:	047	TOTAL.:	R\$ 392.412.779,45		
125	SODF	SODF	Eixo Oeste	Taguatinga	Revitalização SAMDU Sul e Comercial (toda) - Taguatinga	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	30/12/2024	R\$ 120.000.000,00	Novo PAC	Cadastrado no Novo PAC (56000002128/2023) SEMOB está discutindo o projeto e não há recurso disponível no financiamento Valor solicitado no PAC (120.000.000,00)
126	SODF	SODF	Urbanização	Sol Nascente/Pôr do Sol	Infraestrutura Finalizar a urbanização do Pôr do Sol	4 - Demanda	Previsão de Início do Projeto	31/12/2024	R\$ 120.000.000,00	Novo PAC	Cadastrado no Novo Pac (56000001558/2023) Está licitando o projeto para depois licitar a obra. Valor informado refere-se à uma estimativa de custo da obra
SODF						Quantidade.:	002	TOTAL.:	R\$ 240.000.000,00		
127	TERRACAP	DER-DF	Drenagem	Arniqueira	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial, Pavimentação e Recuperação de Áreas Degradadas do Setor Habitacional Arniqueira.	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	01/12/2024	R\$ 1.080.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000003988/2023) Anteriormente não estava informado
128	TERRACAP	TERRACAP	DRENAR	Plano Piloto	DRENARDF Águas do DF: Faixas 10 e 11 (Asa Norte)	3 - Em Projeto	Previsão de Término do Projeto	29/02/2024	R\$ 130.000.000,00	NOVO PAC	Cadastrado no NOVO PAC (56000002632/2023) Em andamento normal Anteriormente - Fonte Terracap
TERRACAP						Quantidade.:	002	TOTAL.:	R\$ 1.210.000.000,00		