

Nome do Projeto/Obra	Fase (Projeto, licitação, obra)	N.º do processo (se existir)	Local da obra (endereço completo)	Tipo de obra	N.º do Contrato	Data de início	Data de conclusão	Orçamento previsto	Órgãos responsáveis pela manutenção/ execução	Valor final do projeto (R\$) (estimado/final)	Fonte de Recurso	Responsável (servidor/a) pelo Projeto/Obra
Infraestrutura - Túnel de Taguatinga	Obra Concluída	0110-000255/2013	St. Central - Taguatinga, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 004/2016	31/03/2016	31/07/2023	R\$ 340.121.171,21	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Infraestrutura - Boulevard Taguatinga	Obra Concluída	00110-00000904/0023-56	Avenida Central de Taguatinga, Boulevard - Taguatinga, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 018/2023	10/07/2023	06/04/2024	R\$ 3.120.000,00	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Revitalização - Hélio Prates - Etapa I	Obra Concluída	00110-00001782/2020-72	Hélio Prates - Ceilândia, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 014/2021	27/05/2021	14/10/2023	R\$ 23.378.145,42	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Infraestrutura - Viaduto EPIG	Obra Concluída	00110-00002310/2019-01	SPO - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 020/2021	30/06/2021	21/10/2023	R\$ 37.997.981,31	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Revitalização - Hélio Prates - Etapa II	Obra Em Andamento	00110-00001028/2021-13	Hélio Prates - Ceilândia, Brasília - DF	Revitalização	CT 009/2022	18/04/2022	08/04/2024	R\$ 53.273.182,72	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Alex Sidney, Natália Oliveira e Carlos Augusto Vieira
Infraestrutura - Reformulação do Sistema Viário ESPM - BRT (T-16)	Obra Em Andamento	00110-00002168/2020-28	Estrada Parque das Nações - Via L4, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 022/2021	15/10/2021	26/06/2024	R\$ 74.667.636,47	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Marco Antônio Santana, Vilmar Azevedo e Gabriela Contreira
Infraestrutura - EPIG RDCI - BRT	Obra Em Andamento	00110-00002590/2020-83	Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, Sudoeste Octogonal, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 021/2022	14/02/2023	28/07/2025	R\$ 159.379.461,80	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	CAOC 021/2022, Danilo Hayakawa e Carlos Magno Barros
ESPM (T-15) - Reformulação do Sistema Viário (Remanescentes)	Licitação Em Andamento	00110-00002866/2023-76	SPO, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 14.322.635,03	SODF	R\$ 14.322.635,03	Fonte OK	CPLIC/SODF
Infraestrutura - Hélio Prates - Etapa III	Em Projeto	00110-00002096/2020-19	Hélio Prates - Ceilândia, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 120.000.000,00	SODF	R\$ 120.000.000,00	Fonte OK	SUPOP/SODF
Revitalização - Taguatinga - Samdu e Comercial	Em Projeto	00110-00004638/2017-92 00110-00000891/2023-15	Taguatinga, Brasília - DF	Revitalização	n/a	-	-	R\$ 100.000.000,00	SODF	R\$ 50.000.000,00	Sem Recurso	SUPOP/SODF
Revitalização no entorno do Boulevard Taguatinga - Condicionante EIV	Estudo Técnico Preliminar	00110-00002861/2023-43	St. Central - Taguatinga, Brasília - DF	Revitalização	n/a	-	-	A ser orçado	SODF	A ser orçado	Sem Recurso	SUPOP/SODF
Infraestrutura - Via de Ligação CAUB I e II	Obra Concluída	00110-00000754/2022-08	Via de Ligação CAUB I e II - Riacho Fundo II, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 027/2022	11/10/2022	11/08/2023	R\$ 4.767.897,82	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Revitalização - Av. Paranoá	Obra Concluída	00110-00000028/2021-04	Avenida Paranoá - Paranoá, Brasília - DF	Revitalização	CT 001/2022	25/01/2022	08/09/2023	R\$ 20.703.228,90	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Revitalização - W3 Sul - Calçadas entre as Quadras 703 e 715	Obra Concluída	00110-00003049/2021-73	Quadras 703 e 715 Sul, Brasília - DF	Revitalização	CT 007/2022	23/03/2022	22/10/2023	R\$ 1.823.453,91	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Revitalização - W3 Sul - Pavimento rígido	Obra Em Andamento	00110-00001028/2021-13	Avenida W3 - Plano Piloto, Brasília - DF	Revitalização	CT 016/2022	12/07/2022	07/07/2024	R\$ 27.814.412,38	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Max Schlichka e Sandro Jardim
Infraestrutura - Duplicação da Via de Ligação Guará/NB	Obra Em Andamento	00110-00001839/2022-03	Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 023/2023	27/10/2023	10/12/2024	R\$ 10.127.299,57	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Carlos Magno e Douglas
Infraestrutura - OAE 03 Córrego Vicente Pires (Ruas 01 e Rua 03B)	Obra Em Andamento	00110-00002305/2022-96	Rua 01 e Rua 03B - Vicente Pires, Brasília - DF	OAE	CT 014/2023	29/03/2023	30/05/2024	R\$ 22.894.145,96	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Antonio Carlos, Luiz Nogueira e Bruno Almeida
Contratação de projetos - Setor Primavera / Boca da Mata / QSD / QSE-QSF / Drenar Ceilândia	Licitação Em Andamento	00110-00003388/2022-31	Taguatinga e Ceilândia, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 16.369.346,57	SODF	R\$ 16.369.346,57	Sem Recurso	CPLIC/SODF
Infraestrutura - DRENAR - Taguatinga	Em Projeto	00110-00003128/2020-01	Taguatinga, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 150.000.000,00	SODF	R\$ 150.000.000,00	Sem Recurso	SUPOP/SODF
OAE - Via de ligação Guará / Núcleo Bandeirante	Tr Projeto A Elaborar	00110-00001839/2022-03	Avenida do Contorno, altura da QE 32, Guará II, Brasília - DF	OAE	n/a	06/10/2023	06/10/2024	R\$ 25.000.000,00	SODF	R\$ 25.000.000,00	Sem Recurso	SUPOP/SODF
OAE - Via Boca da Mata / Avenida Leste	Tr Projeto A Elaborar	00110-00000906/2023-45	Samambaia Sul, Brasília - DF	OAE	n/a	-	-	A ser orçado	SODF	A ser orçado	Sem Recurso	SUPOP/SODF
OAEs - Gama	Tr Projeto A Elaborar	00110-00000906/2023-45	Gama, Brasília - DF	OAE	n/a	-	-	A ser orçado	SODF	A ser orçado	Sem Recurso	SUPOP/SODF
OAE - Taguatinga - Avenida Hélio Prates / Pistão Norte	Tr Projeto A Elaborar	00110-00000906/2023-45	Avenida Hélio Prates/ Pistão Norte - Taguatinga, Brasília - DF	OAE	n/a	-	-	A ser orçado	SODF	A ser orçado	Sem Recurso	SUPOP/SODF
Requalificação - Núcleo Bandeirante - 3ª Avenida	Projeto A Elaborar	00136-00000479/2022-81	3ª Avenida - Núcleo Bandeirante, Brasília - DF	Revitalização	n/a	-	-	R\$ 15.000.000,00	SODF	R\$ 15.000.000,00	Sem Recurso	SUPOP/SODF
Infraestrutura - Recapeamento da Av. Principal - Varjão	Projeto Orçado	00110-00001586/2021-59	Avenida Principal - Varjão, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 2.870.000,21	SODF	R\$ 2.870.000,21	Emenda Parlamentar (porém as exigências da CAIXA não serão atendidas)	SUPOP/SODF

Nome do Projeto/Obra	Fase (Projeto, licitação, obra)	N.º do processo (se existir)	Local da obra (endereço completo)	Tipo de obra	N.º do Contrato	Data de início	Data de conclusão	Orçamento previsto	Órgãos responsáveis pela manutenção/ execução	Valor final do projeto (R\$) (estimado/final)	Fonte de Recurso	Responsável (servidor/a) pelo Projeto/Obra
Bernardo Sayão - Lote 03 - Pavimentação e drenagem	Obra Concluída	112.004.750/2016	Lote 03 , Setor Habitacional Bernardo Sayão - Guará, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 004/2017	29/03/2017	05/02/2022	R\$ 9.166.451,37	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Bernardo Sayão - Lote 02 - Pavimentação e drenagem	Obra Concluída	112.000.208/2014	Lote 02 , Setor Habitacional Bernardo Sayão - Guará, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 001/2018	02/02/2018	22/04/2020	R\$ 4.296.469,99	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Infraestrutura - Bernardo Sayão - Reservatórios de detenção 10 e 11	Obra Concluída	00110-00003139/2020-83	Setor Habitacional Bernardo Sayão - Guará, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 006/2022			R\$ 6.669.332,70	SODF	Concluída	Concluída	Concluída
Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 04	Obra Em Andamento	00110-0000528/2022-19	Lote 04 , Setor Habitacional Bernardo Sayão - Guará, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 001/2023			R\$ 24.259.045,62	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Maria Carolina Viegas de Araújo e Douglas Dias
Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 01	Obra Em Andamento	00110-00003137/2021-75	Lote 01 , Setor Habitacional Bernardo Sayão - Guará, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 005/2023			R\$ 18.006.153,01	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Sandro Jardim e José Holanda de Oliveira
Infraestrutura - Bernardo Sayão - Lote 05	Em Projeto	00110-00001509/2020-48	Lote 05 , Setor Habitacional Bernardo Sayão - Guará, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 25.000.000,00	SODF	R\$ 25.000.000,00	Sem Recurso	SUPOP/SODF
Infraestrutura - Vicente Pires - Lote 08 e Remanescente	Obra Em Andamento	00110-00001255/2020-68	Lote 8 e Rmanescentes - Vicente Pires, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 019/2021			R\$ 46.619.575,30	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	MARCELO TAKAHASHI DOS SANTOS e Vilmar Azevedo
Infraestrutura - OAE 03 Córrego Vicente Pires (Ruas 01 e Rua 03B)	Obra Em Andamento	00110-00002305/2022-96	Ponte de ligação entre Ruas 01 (Jóquei) e 03B - Vicente Pires, Brasília - DF	OAE	CT 014/2023			R\$ 22.894.145,96	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Antonio Carlos, Luiz Nogueira e Fernando Cavalcante
Vicente Pires - Lote 02	Em Contratação	00110-00002298/2022-22	Colônia Agrícola de Samambaia, Lote 2 - Vicente Pires, Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	R\$ 58.860.862,44	SODF	Contratação em andamento	Contratação em andamento	CORCC/SUAF/SODF
Infraestrutura - Vicente Pires - Remanescentes	Em Projeto	00110-00000284/2020-11	Vicente Pires - Brasília - DF	Infraestrutura	n/a	-	-	A ser orçado	SODF	A ser orçado	Sem Recurso	SUPOP/SODF
Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 03 / LOTE 01	Obra Em Andamento	00110-00002474/2021-45	Lote 1, Trecho 3 - Sol Nascente, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 022/2022	15/08/2022	16/02/2024	R\$ 65.573.945,84	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Alex Sidney, Natalia Oliveira e João Gabriel Senna
Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 03 / LOTE 02	Obra Em Andamento	00110-00002965/2021-96	Lote 2, Trecho 3 - Sol Nascente, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 023/2022	12/09/2022	15/01/2024	R\$ 60.275.268,19	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Alex Sidney, Natalia Oliveira e João Gabriel Senna
Infraestrutura - Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3	Obra Em Andamento	00110-00002366/2021-72	Trecho 1 e parte do Trecho 3 - Sol Nascente, Brasília - DF	Infraestrutura	CT 017/2022	12/07/2022	15/01/2024	R\$ 49.040.529,08	SODF	Contrato em andamento	Contrato em andamento	Alex Sidney, Natalia Oliveira e Fernando Cavalcante